

MY3 architekti s.r.o.; Martin Hudec, jednatel společnosti
Vrchlického sad 1894/4, Brno 602 00
Tel.: 731 951 870; e-mail: martin.hudec@my3architekti.cz

Obec Kostomlaty n. L. okres Nymburk	Čís. dopor. ✓ 040BUE
Došlo: - 8 - 06 - 2020	Zpracovatel STA/HRA
Č.j.: 778/2020	Ukl. znak 56,4/A5
Přílohy: —	

Obec Kostomlaty nad Labem; Ing. Romana Hradilová, starostka obce
Hronětická 237, Kostomlaty nad Labem 289 21

Nymburk, dne 4. 6. 2020

Žádost o posunutí termínu plnění ke smlouvě o dílo č. S-2019-09 formou dodatku ke smlouvě.

Vážená paní starostko,

Žádám Vás o posunutí termínu plnění ke smlouvě o dílo č. S-2019-09 mezi Obcí Kostomlaty nad Labem jakožto Objednatel a společností MY3 architekti s.r.o. jakožto Zhotovitelem ze dne 30.9. 2019 k projektu „PD – Revitalizace středu obce Kostomlaty nad Labem“.

Doba plnění Etapy č. 1 dle smlouvy je 300 kalendářních dnů od jejího podpisu. Podle smlouvy by měla být Etapa č. 1 ukončena Zhotovitelem ke dni 26. 7. 2020. Žádám Vás o prodloužení doby plnění Etapy č. 1 o 127 kalendářních dní, tedy na 427 kalendářních dní od podpisu této smlouvy. Ukončení Etapy č. 1 by tak bylo stanoveno na datum 30. 11. 2020.

Důvodem mé žádosti jsou změny vzniklé koordinací s projektem „III/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“. Řešení ulice Doubravské byla podřízená značná část našeho návrhu „Revitalizace středu obce Kostomlaty nad Labem“. Vyplynuly z toho časově náročné změny ke zpracování z naší strany, které jsme v době podpisu smlouvy nebyli schopni předvídat.

Druhým důvodem mé žádosti jsou komplikace vzniklé vyhlášením nouzového stavu na území ČR, opatřeních omezující pohyb osob a dalších opatřeních souvisejících s rozšířením COVID – 19. V důsledku výše zmíněného bylo omezeno fungování naší kanceláře, a to zejména ze strany našich projekčních subdodavatelů, kteří nebyli schopni plnit závazky vůči nám v předpokládaných termínech.

Vzhledem k těmto důvodům Vás prosím o zvážení mé žádosti. Věřím, že naše dlouhodobá spolupráce nad projektem „Revitalizace středu obce Kostomlaty nad Labem“ je důkazem toho, že ke své práci přistupujeme svědomitě a nebýt výše uvedených okolností, nedošlo by na naší straně k těmto komplikacím s termínem plnění smlouvy. Za to se Vám upřímně omlouvám.



Martin Hudec, MArchD;
jednatel MY3 architekti s.r.o.