

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 1/2018 dne 8. 2. 2018**

V Kostomlatech n. Labem dne 1. 2. 2018

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Marie Žabová, referent OÚ

Realizace inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**Stav realizace akce:

V současné době v rámci výstavby inženýrských sítí a komunikací pro novou lokalitu 26 RD je již hotová dešťová kanalizace, vodovod vč. přípojek a splašková kanalizace vč. přípojek. Do konce roku jsme plánovali (v souladu s harmonogramem stavby) začít s realizací plynovodu. Tato realizace z důvodu klimatických podmínek bude provedena až v jarních měsících. Místo plynovodu však byla započata pokládka vedení elektrické energie a kabelového vedení veřejného osvětlení. Pokud dojde ke zhoršení klimatických podmínek, které neumožňují technologické postupy pokládky daných inženýrských sítí, bude stavba přerušena. S přerušením (technologickou zimní přestávkou) je počítáno v plánovaném harmonogramu prací, proto stavba není ve zpoždění oproti plánovanému dokončení.

Změnový list č. 1

ZO je předkládán ke schválení Změnový list č. 1 na stavbu Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD. V průběhu realizace této akce došlo ke změnám oproti původnímu rozpočtu (vícepráce a méněpráce). Jedná se následující položky:

- kácení stromů - toto již v předstihu provedla obec – méněpráce
- přeložka stávajícího vodovodu z důvodu kolize s dešťovou kanalizací - vícepráce
- doplnění hydrantu a zemní soupravy na základě doporučení Vak Nymburk z důvodu možného odstavení menšího počtu nemovitostí od dodávky vody při havárii – vícepráce
- přeložka stávající podtlakové kanalizace z důvodu kolize s dešťovou kanalizací a zřízení nového uzavíracího místa na doporučení naší obsluhy z důvodu možného odstavení menšího počtu nemovitostí od kanalizace při poruše – vícepráce
- změna typu potrubí na doporučení odpovědné osoby obce za kanalizaci – méněpráce i vícepráce
- doplnění skruží na dešťovou kanalizaci z důvodu vyrovnaní terénních nerovností (nebylo počítáno v rozpočtu) – vícepráce
- rozšíření energetických pilířů o skříň – požadavek ČEZ – vícepráce
- změna typu potrubí u podružných řadů (přípojek) splaškové kanalizace na doporučení odpovědné osoby obce za kanalizaci – méněpráce i vícepráce

Celkem za změnový list č. 1 se jedná o **vícepráce v částce 21 587,08 Kč bez DPH**, tj. 26 120,38 Kč vč. DPH.

Změnový list případně další změnové listy budou promítnuty do návrhu Dodatku k SoD před ukončením celé stavby. Dodatek bude předložen ke schválení na některé další ZO.

VZTAH K ROZPOČTU

Schválení změnového listu má vliv na rozpočet obce 2018. S navýšením ceny za kompletní dílo je jako „rezerva“ počítáno v příslušných paragrafech.

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ**Usnesení č. 8/2018**

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“.



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

NÁVRH NA USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“

PŘÍLOHY:

Změnový list č. 1