

Vyjádření ke změnovému listu č. 2 ze dne 7. 6. 2018

Akce: Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa

Datum: 7. 6. 2018

Vyjádření ke změnám dle předloženého výkazu výměr:

1) Změna způsobu zpevnění podkladu - pláň

V projektu byl uveden předpoklad, že nevyhovující zemina v podloží komunikací bude vykopána a odvezena na skládku a na místo toho budou dovezeny nové štěrkokodrtě.

Stávající podloží bylo vhodné pro zpevnění pláň metodou road mix – vápnění. Metoda spočívá v ponechání stávající zeminy a její rozfrézování s přidáním vhodného pojiva (cement a vápno).

Touto změnou bylo docíleno nejen ekonomické úspory a vyšší pevnosti pláň než byl požadavek dle PD. Daný postup byl předem určen Stavební laboratoří a na základě odebraných vzorků byla určena přesná receptura.

2) Podkladní štěrky a asfalty

Ve výkazu výměr byl uveden rozpor oproti PD v mocnosti vrstev štěrkokodrtí a asfaltů. Tento rozpor bude změnovým listem napraven.

3) Chráničky CETIN

INV požadoval pro budoucí použití položit chráničky pod hlavní komunikace pro vedení kabeláže pro Cetin, resp. O2.

4) Odpočet neprovedených prací

Některé práce uvedené ve výkazu výměr nebylo nutné provádět, a tímto byly odečteny. Jedná se zejména o chráničky pro rozvody elektro.

5) Propustky

V PD uvedené propustky průměru 800mm budou zaměněny za propustky betonové průměru 600mm, tyto jsou ostatně již provedeny v blízké lokalitě.

Sepsal: Ing. Aleš Řada