

## **Zápis z jednání FV Kostomlaty nad Labem čs. 1/2025**

*Zasedání desáté od ustanovení*

Složení výboru: *Mgr. Adam Vaněk, Ing. Jan Zalabák, Jakub Kaucký*

Finanční výbor obce Kostomlaty nad Labem se sešel dne 2.6. a zabýval se následujícími záležitostmi:

Na žádost jednoho z občanů byla provedena revize nákladů ve věci projektu *Obnovy vnějšího pláště kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem*. Důvodem byly dohady ohledně stavu lešení, které bylo na staveništi celou zimu a zda se jeho přítomnost nepromítá do dalších nákladů na tento projekt. Finanční výbor z toho důvodu provedl kontrolu smluv, souvisejících s tímto projektem, tj. obsah *Smlouvy o dílo S-2024-06* a přezkoumal *Rekapitulaci objektů stavby a soupisů prací* zhotovené společností ERAstav omítky s.r.o. (poslední změna dne 22.7.2024) projednávání na Zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 4/2024 (proběhlo 14. srpna) a poté ještě Dodatek č. 1 k téže smlouvě o dílo ze dne 19.8. 2024 ohledně víceprací a méněprací (schváleno na zastupitelstvu 6/2024, které proběhlo 24.10.2024), kdy se náklady stavebního projektu z různých důvodů navýšily o 23,81 % (a tím pádem předstihly cenové nabídky dvou jiných společností ZŘ).

Ve věci nákladů na lešení se uvádí, že Dodatek č. 1 k SoD obsahuje i vícepráce týkající se nákladů na provoz lešení. Vedle původní částky 162 450 Kč se navýšila o 54 150 Kč, tj. o 33,33 %.

Společnost ERAstav omítky s.r.o. zatím obci Kostomlaty nad Labem poslala fakturu na část z celkových nákladů, v níž se v rámci pohledávek uvádí mimo jiné i částka 162 450 Kč za provoz lešení a částka vícepráce ve výši 54 150 Kč se uvádí jako zbývající k fakturaci, nevyskytují se tudíž žádné odchylky. Žádné sporné či nejasné body k této záležitosti nebyly při přezkumu nalezeny.

Sepsal: Mgr. Adam Vaněk  
Předseda FV